R元日東道修繕他工事

工期　令和元年 7月 5日 ～ 令和元年 12月 10日　受注者:丸運建設株式会社

工種・種別	細別・規格	延長又は数量 当初	延長又は数量 変更	単位	構成比(%) 当初	構成比(%) 変更	備考
道路修繕					100.00		
準備工・後片付け					6.23		
舗装工							
路面切削工	【神林高架橋】						
路面切削	全面切削6cm超え12cm以下	1,270		m2	2.15		
殻運搬・処分	As殻	102		m3	1.48		
橋面防水工	【神林高架橋】						
橋面防水	高性能防水	1,270		m2	63.17		
オーバーレイ工	【神林高架橋】						
レベリング層	⑥密粒度As(13F以)改質Ⅱ型 t=30mm	1,270		m2	5.10		
表層	⑥密粒度As(新20F以)改質Ⅱ型 t=50mm	1,270		m2	8.18		
切削オーバーレイ工	【天神岡】						
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 ②粗粒度As(20) t=50mm ⑥密粒度As(新20F以)改質Ⅱ型 t=50mm	600		m2	8.12		
殻運搬・処分	As殻	60		m3	0.47		
区画線工							
区画線工							
溶融式・ペイント式区画線	白、黄色	1		式	0.94		
仮設工							
交通管理工							
交通誘導警備員		1		式	4.16		

出来高進捗率(%)		7月	8月	9月	10月	11月	12月
	計画	0.82	3.66	8.06	98.71	99.69	100.00
	実施						

当初計画　実施